



Samdo Bauishya
Projet d'aide aux villages Magarsalu et Kanigaon.

CR du 03 février 2016.

Compte rendu de l'activité sur SAMDO Phase II du 21 au 31 Janvier 2016

L'avancement des travaux à Kanigaon

N°	Attribution	Reste à dépenser	Avancement
24	380 000	231 000	39%
25	170 000	149 000	12%
26	80 000	80 000	0%
27	110 000	82 000	25%
28	330 000	245 400	26%
29	-	-	-
30	150 000	150 000	0%
31	90 000	24 700	73%
32	50 000	4 300	91%
33	60 000	-	100%
34	-	-	-
35	80 000	30 000	63%
36	100 000	76 000	24%
37	100 000	200	100%
38	110 000	99 800	9%
39	340 000	332 500	2%
40	310 000	310 000	0%
41	130 000	116 000	11%
42	50 000	49 000	2%
43	320 000	220 000	31%
44	160 000	118 000	26%
45	270 000	270 000	0%
46	200 000	200 000	0%
47	100 000	61 200	39%
48	-	-	-
49	110 000	110 000	0%
50	-	-	-
51	300 000	300 000	0%
52	100 000	41 800	58%
53	110 000	110 000	0%
54	60 000	18 000	70%
55	100 000	100 000	0%
56	70 000	100	100%
57	140 000	99 300	29%
58	100 000	50 000	50%
59	140 000	134 900	4%
60	100 000	100 000	0%
61	110 000	110 000	0%
62	-	-	-
63	420 000	262 980	37%
64	70 000	64 900	7%
65	150 000	67 600	55%
66	170 000	33 400	80%
67	60 000	40 000	33%
68	60 000	-	100%
69	60 000	-	100%
70	40 000	22 000	45%
71	60 000	-	100%
72	100 000	18 000	82%
73	300 000	200 000	33%
74	300 000	201 500	33%
75	300 000	200 000	33%
76	300 000	205 500	32%
77	300 000	205 500	32%
78	300 000	205 500	32%
79	80 000	40 000	50%
80	60 000	48 600	19%
81	320 000	209 500	35%
82	40 000	28 600	29%
Total	8 620 000	6 076 780	30%

Sur le fichier ci-contre on peut voir l'avancement des travaux maison par maison. Le N° correspond au numéro attribué par Samdo à chacune des maisons du village ; l'attribution réalisée par Nicole pour la part sociale et René pour la part technique. De notre côté, nous avons légèrement retouché ces attributions afin de ré-équilibrer les attributions en faveur des reconstructions. En effet les difficultés de transport des matériaux, de trouver des maçons compétents est une source de renchérissement des coûts des maisons à reconstruire. (Le blocus qui persiste depuis plus de trois mois au Népal a renchéri les coûts de transport ainsi que des matériaux entre 30 et 40 %). Un sac de ciment de 50 Kg qui était vendu 600 RPN en début d'année se vend aujourd'hui entre 800 et 900 RPN.

Le pourcentage d'avancement prend en compte uniquement les réparations ou la reconstruction. La part démolition, nettoyage des gravats, transport à dos d'hommes des matériaux n'est pas comprise dans ce calcul. Nous avons passé plus d'un mois au début du projet à :

- Démolir les maisons et nettoyer les plateformes,
- Construire ou remettre en état des zones de stockage des matériaux neufs,
- Transporter les matériaux.

L'avancement à Magarsalu.

N°	Attribution	Reste à dépenser	Avancement
1	400 000	349 780	13%
2	400 000	249 000	38%
3	340 000	210 700	38%
4	320 000	219 000	32%
5	220 000	88 700	60%
6	130 000	94 000	28%
7	450 000	86 000	81%
8	150 000	150 000	0%
9	180 000	180 000	0%
10	160 000	160 000	0%
11	180 000	180 000	0%
12	170 000	112 950	34%
13	210 000	49 600	76%
14	420 000	205 000	51%
15	350 000	252 600	28%
16	370 000	198 400	46%
17	370 000	262 300	29%
18	380 000	117 400	69%
19	40 000	40 000	0%
20	50 000	50 000	0%
Total	5 290 000	3 255 430	38%

Mêmes commentaires pour Magarsalu que ceux-ci-dessus pour Kanigaon. On notera que les maisons dont le pourcentage d'avancement est égal à 0 sont les maisons à réparer ou nous devons poser des croix de St André. A Magarsalu la formation des maçons pour réaliser ce travail a été longue car ils n'avaient jamais utilisé un groupe électrogène ni une perceuse et encore moins une tronçonneuse électrique. Pour l'anecdote, nous avons dû approvisionner un peu plus de forets et de disques de tronçonnage car pendant la période de formation nous avons cassé un peu de matériel !!!!!

La suite

Les travaux avancent très vite, lors de notre prochain séjour on atteindra certainement 50 à 60 % d'avancement.

Coté social.

La consultation de l'infirmière est toujours bien remplie. Petit bobo, refroidissement, ... mais aussi cas un peu plus graves avec distribution d'antibiotique (suspicion de typhoïde)

Les photos.

Les photos résument l'avancement des travaux.







Les soirées à Magarsalu pendant notre séjour il a fait très froid, mais Françoise garde le moral !!